

Le jeudi 13 avril 2023, le Président Directeur Général de l'Agence d'Exécution des Travaux Urbain a effectué une visite de certains chantiers de travaux de construction d'ouvrage d'assainissement et de voirie dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC). Le PAPC est financé par six (06) bailleurs :

- La Banque mondiale ;
- La Banque Africaine de Développement ;
- La Banque Ouest Africaine de Développement ;
- L'Agence Française de Développement ;
- La Banque Européenne d'Investissement ;
- Et la Banque Islamique de Développement.

Le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) et l'entité d'exécution du programme est la Société des Infrastructures Routières et de l'Aménagement du Territoire (SIRAT).

Le Président Directeur de l'AGETUR est accompagné au cours de cette mission, du Directeur Général Adjoint, du Directeur Administratif Financier, du Directeur Technique et du Directeur Technique Adjoint, des chefs projet et du pool d'expert en charge de suivi environnemental et social

§ Bassin Y et Bassin Pa3

L'entreprise HNRB est chargée de la construction du collecteur « Y » et du pavage des rues alentours d'une part et les travaux du collecteur « Pa3 » et du pavage des rues alentour.

Le taux d'exécution physique des travaux est de 70% contre un délai d'exécution consommé de 76,37%.

Le contrôle et la surveillance des travaux est assuré par le groupement
SCET TUNISIE/ACEP/LINER ENVIRONNEMENT



La construction du Bassin Y et Pa3 est financée par la Banque Mondiale dans le cadre du Projet de gestion des eaux pluviales et de résilience urbaine au Bénin pour un montant de 17.094.082.367 F CFA Hors Taxes, pour une durée d'exécution de 18 mois.





§ Bassin R et S

Les travaux de construction des collecteurs « Rb-Rd » et du collecteur « S bis » est assuré par l'entreprise OFMAS. Le contrôle et la surveillance des travaux est assuré par le groupement INROS LACKNER/IGIP MBh/IGIP Afrique DECO-INC

Le taux d'exécution physique des travaux est de 60% contre une consommation du délai d'exécution de 77,77%.

Les travaux de construction des collecteurs « Rb-Rd » et du collecteur « Sbis » sont sous le financement de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) par l'accord de crédit FI 90452 Sérapis 2018-0092 pour un montant total de 11.813.996.075 F CFA Hors Taxes. Le délai d'exécution des travaux est de 18 mois.





§ Bassin Qb

Les travaux du collecteur « Qb » sont assurée par l'entreprise JWHC avec un taux d'exécution physique des travaux estimé à 43% et un taux de consommation de délai de 116,43 %.

L'entreprise est en attente de l'approbation de sa demande de prolongation de délai, à cause des difficultés survenues pendant les travaux. Le contrôle et la surveillance des travaux est assurée par le groupement INROS LACKNER/IGIP MBh/IGIP Afrique DECO-INC.

Les travaux de la construction du bassin Qb sont financés par la Banque Européenne d'Investissement pour un montant de 5.953.535.112 F CFA Hors taxes et pour une durée d'exécution de 12 mois.





Bassin XX

§ Bassin XX

Les travaux de construction du bassin « X3 » sont confiés à l'entreprise SOGEA SATOM pour une durée d'exécution de 20 mois. Le contrôle et la surveillance des travaux est confié au groupement Merlin / TECKNICART Ingénieurs – Conseils. Le taux d'exécution physique des travaux estimé à 56,41 % et un taux de consommation de délai de 67 %. La réalisation des travaux est financée par l'Agence Française de Développement AFD pour un montant total de 23.300.174.040 F CFA Hors Taxes.





La cellule de communication de l'AGETUR.